PV D'INSTALLATION
BORNE ADDIE-QUICK

Informations générales du magasin		
	Adresse du Restaurant :	
	ID du Restaurant :	
Date d'installation : _____ /_____ /_____		

POUR ACRELEC	
NOM DU TECHNICIEN :	
POUR LE RESTAURANT	
NOM DU RESPONSABLE RESTAURANT (Franchisé) :	**TELEPHONE :**
Adresse email :	
NOM DU MANAGER RESTAURANT :	**TELEPHONE :**
Adresse email :	

POUR RAPPEL AVANT AMÉNAGEMENT

Destinataires du PV d'installation :

- **RESTAURANT :**
  - Directeur (adjoint) du Restaurant
  - Manager du Restaurant

- **ACRELEC :**
  - Installations Acrelec France ; installations@acrelec.com
  - Installations Software France : install.software@acrelec.com
  - Alexandre Roussev (Chef de projet) ; alexandre.roussev@acrelec.com
  - Aline Lecourcy (Responsable de compte) : aline.lecourcy@acrelec.com
  - Christophe Journaux (Responsables de comptes) : christophe.journaux@acrelec.com
  - Grégory Todesco (Responsable de compte) : gregory.todesco@acrelec.com

Rappel :

La borne ADDIE s'installe sur un **sol stable d'une surface plane et unie, horizontal de densité adaptée**. La profondeur de perçage nécessaire (minimum 20 cm) doit être compatible avec l'état et l'épaisseur du sol où elle sera posée.

/!\ Dans le cas où le sol ne respecte pas les prérequis mentionnés ci-dessus, il faudra faire intervenir un ouvrier qualifié afin de faire des travaux et respecter les prérequis /!

NOTE :
Avant d'effectuer et remplir le PV d'installation assurez-vous que la connexion réseau la prise en main des bornes se fait correctement en appelant le support installation.

Périmètre d'intervention d'ACRELEC :

- Livraison et installation physiques des bornes et du bridge sur le site.
- Brassage des prises réseaux dans la baie de brassage sur switch dédié.
- Raccordement électrique.
- Raccordement au réseau (connexion prise RJ45 en attente)
- Paramétrage des monétiques (suite au doc fourni) !!
- Livraison de la documentation utilisateur de la borne

Hors périmètre ACRELEC :

- Passage de l'ensemble des câbles (secteur et réseau) munis de leurs prises.
- Mise en conformité du sol.

AVANT L'INSTALLATION

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	COMMENTAIRES
Préparatifs d'installation								
1	*Vérifier avec le manager que la journée de la veille est bien clôturée avant démontage*							
2	*Vérifier avec le manager l'emplacement et l'ordre d'installation des bornes*							
3	**Baie/Bridge**							
	Fixer le bridge sur son rack	OK / NOK						
	Fixer le rack dans la baie	OK / NOK						
	Bancher le bridge électriquement et en réseau	OK / NOK						
	Appeler l'installation software 0160941965 pour vérifier la bonne remontée du Bridge sur ATP et l'accès à distance en TeamViewer	OK / NOK						
4								

CONTROLE FONCTIONNEL APRES INSTALLATION
EN PRESENCE DU RESPONSABLE DU MAGASIN

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	COMMENTAIRES
INSTALLATION DE LA BORNE								
1	**FIXATION DE LA BORNE**							
	Les bornes sont-elles correctement installées et fixées ?							
	Les bornes sont-elles correctement installées et fixées ?							
2	**CABLAGE RESEAU**							
	Les câbles réseaux ont-ils été connectés ?							
	Les prises sont-elles dans le plafond ou à l'intérieur de la borne ?							
	Sont-elles repérées ?							
3	**Veuillez noter le N° de chaque prise réseau**							
4	**ALIMENTATION 230V**							
	La borne est-elle correctement câblée et les câbles sont-ils repérés ?							

	Dans le cadre d'une installation plafond, le chemin de câbles a-t-elle été correctement installée ?							
5	**VERIFICATION PARAMETRES BIRDGE ET BORNES**							
	Vérifier les adresses IP de chaque borne avant connexion au bridge (cf. Quick ADDIE_DOTXV - Plan d'adressage IP restaurants)							
	Vérifier le compte que le compte ATP de chaque borne corresponde bien à cette dernière							
	Vérifier qu'aucun message d'erreur n'apparaisse sur l'écran							
	Vérifier la disponibilité du bridge à l'adresse (ping à partir chaque borne)							
	Tester la transmission et le rappel vers les caisses pour les paiements au comptoir							
	*La commande envoyée en caisse apparait sur l'écran d'assemblage MaîtreD **ET** les KVS.*							
	Installer un raccourci vers la console de rupture sur le PC Manager							
	Tester la mise en rupture d'un produit et vérifier sa disparition des kiosks							
	Vérifier avec le manager les horaires d'ouverture et de fermeture sur la console LMS							
	Etiqueter le numéro de chaque borne							
6	**ENJOLIVEUR**							
	L'enjoliveur du pied a-t-il été vissé ?							

	Le joint a-t-il été effectué ?							
7	**MONETIQUE**							
	Une transaction bancaire a-t-elle été effectuée sur chacune des bornes ? (Moitié TPE, moitié rappel comptoir)							
8	**IMPRIMANTE**							
	Un test d'impression a été réalisé sur chacune des bornes ?							
9	**SCANNER**							
	Le scanner fonctionne-t-il correctement ? A-t-il été testé sur chacune des bornes ?							
10	**ECRAN**							
	L'écran est-il correctement aligné au cadre et fixée ?							
	La dalle tactile réagit correctement au toucher							
	L'écran "Rappel des commandes" affiche-t-il correctement les commandes borne ?							
ASPECT GENERAL DES MODULES								
1	**CORPS**							
	Qualité de la partie extérieure de la borne présent elle des griffes, chocs …							
2	**PIED**							
	Le pied de la borne présent elle des griffes, chocs …							
3	**PASSE CABLE**							

	Passe câble de la borne présente elle des griffes, chocs …							
OUVERTURE / FERMETURE								
1	**PORTE**							
	Vérifier l'ouverture/fermeture porte de maintenance							
2	**TRAPPE IMPRIMANTE**							
	La trappe imprimante se ferme correctement et sans toucher la structure de la borne, et est-elle correctement alignée ?							
FORMATION DES MANAGERS								
1	**CONSOLE LMS CONTROL**							
	Retirer un produit de la vente							
	Vérifier les transactions du jour & Contrôler les ouvertures du jour							
	Contrôler les ouvertures du jour							
	Changer les « attract loops » (vidéo commerciale)							
	Explication ouverture/fermeture physique de la borne et de la trappe imprimante							

DOCUMENTATION & SIGNATURE			
1	Remise de la documentation utilisateurs	OK / NOK	
2	Remise des clés bornes (2 par borne)		
3	Prise de vue d'ensemble des bornes et de la baie de brassage	OK / NOK	
4	Signer le PV d'installation au client	OK / NOK	

Formation et émargement

Contenu :

- ✓ *Écran tactile (vérifier que la dalle tactile réagit bien au toucher)*
- ✓ *Scanner (Passer plusieurs codes-barres et de modelés différents afin de valider sont fonctionnement)*
- ✓ *Imprimante (Remplacement papier imprimante).*
- ✓ *Monétique (effectuer un test de paiement)*

NOM	EMARGEMENT

Commentaires supplémentaires :

SIGNATURE
Responsable Restaurant

SIGNATURE
Représentant ACRELEC